



テクニカルサービス 施工実績

2025年4月現在

	工事時期	工事場所	発注者 工事件名	数量	工種 工法	除去対象	石綿除去レベル
1	2024年4月	静岡県 三島市	民間 伊藤化学薬品株式会社 解体工事	107.3 m ²	石綿除去 負圧隔離養生+手ケレン	石綿含有吹付材	レベル1
2	2024年6月	神奈川県 箱根町	民間 仙石原旧トーア再保険保養所 解体工事	62.0 m ²	石綿除去 剥離剤工法	石綿含有仕上塗材	レベル3
3	2024年8月	千葉県 船橋市	船橋市 船橋市立市場小学校外トイレ改修工事	105.4 m ²	石綿除去 剥離剤工法	石綿含有仕上塗材	レベル3
4	2024年8月	静岡県 三島市	静岡県 三島北高等学校格技場屋根ほか改修工事	185.0 m ²	鉛・PCB除去 剥離剤工法	PCB含有仕上塗材	—
5	2024年9月	兵庫県 神戸市	神戸市 王子プール解体撤去工事 アスベスト事前調査	—	石綿事前調査・報告書作成	—	—
6	2024年10月	愛知県 名古屋市	民間 RC造、木造二階建て解体工事	300.0 m ²	石綿除去 剥離剤工法	石綿含有仕上塗材	レベル3
7	2024年10月	愛知県 名古屋市	民間 RC造3階建・S造2階建て解体工事	130.0 m ²	石綿除去 (集)サンダー工法	石綿含有仕上塗材	レベル3
8	2024年11月	千葉県 松戸市	松戸市 松戸市営幸田第二住宅外壁改修工事(第1期)	325.0 m ²	石綿除去 (集)サンダー工法	石綿含有仕上塗材	レベル3
9	2024年11月	宮城県 栗原市	宮城県 築館1号住宅ほか1件解体工事	436.9 m ²	石綿除去 負圧隔離養生+ (集)サンダー工法など	石綿含有仕上塗材 石綿含有フラスカー塗	レベル1
10	2024年11月	三重県 いなべ市	民間 デンソー大安青山寮3号館、4号館解体工事	500.0 m ²	石綿除去 剥離剤工法	石綿含有仕上塗材	レベル3
11	2024年12月	滋賀県 近江八幡市	民間 近江八幡サウスモール アスベスト事前調査	—	石綿事前調査・報告書作成	—	—



テクニカルサービス 施工実績

2025年4月現在

	工事時期	工事場所	発注者 工事件名	数量	工種 工法	除去対象	石綿除去レベル
12	2025年1月	宮城県 栗原市	宮城県 築館1号住宅ほか1件解体工事（追加工事1）	302.2 m ²	石綿除去 負圧隔離養生＋ ピック工法	石綿含有下地モルタル	レベル1
13	2025年2月	宮城県 栗原市	宮城県 築館1号住宅ほか1件解体工事（追加工事2）	623.7 m ²	石綿除去 （集）サンダー工法	石綿含有仕上塗材	レベル3
14	2025年3月	栃木県 神栖市	民間 エネオスマテリアル A-62 REACTOR建屋本体撤去工事	4.5 m ²	石綿除去 負圧隔離養生＋手バラシ	石綿含有断熱材 （ケイ酸カルシウム板第2種）	レベル2
15	2025年3月	愛知県 名古屋市	民間 瑞穂区RC及び木造解体工事	130.0 m ²	石綿除去 （集）サンダー工法	石綿含有仕上塗材	レベル3
16	2025年4月	静岡県 小山町	民間 富士グリーンヒルゴルフコース建替工事	12.6 m ²	石綿除去 負圧隔離養生＋WJ工法	石綿含有断熱材 （カポスタック）	レベル2
17	2025年4月	東京都 渋谷区	民間 メゾン代々木解体工事	460.0 m ²	石綿除去 剥離剤工法	石綿含有仕上塗材	レベル3